



# 后勤保障部新冠肺炎疫情防控工作 周 报

(第21期)

2020年7月6日

4

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

“

“



"

"

"

"

"

"



“

”

“

”

6 29

"

"

24

7 2

1

1

2

2

4

5

7 3

— —

"

"

"

7

2020

Насрр

"

"

6500

2700

18000

"

"

"

"

99

99

99

1

1

1

3

15

2020

17

8

9

4

8#

5

45

.

1966 12



”

”

”

”

”

”

33

’

’

•

1963 5

”

”

”

”

•

1987 1

### 每周电改进展统计（2020.6.27—7.03）

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	1.电改土建进度：外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电室防水完成。 2.剩余工作量：无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。	本周未施工 1.无线拉杆基础现无图纸，无法施工； 2.配电室部分改造需多次停电，现正是用电高峰期且无临时供电设备，故配电室部分改造无法施工。
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍	二三四宿舍箱变及土建部分已完成； 二宿舍4个变压器室、三宿舍2个变压器室已运送至宿舍院内。	1.已整理上报竣工验收材料； 2.正在跑市政工程手续。
		五宿舍	电改施工完成95%工程量。	8号楼西侧箱变基础施工； 1号楼、6号楼敷设管道及回填恢复地面。
3	趵突泉校区	东村、西村、青年公寓、舜玉	东村、西村、青年公寓基础施工完毕，等待验收合格后继续推进，舜玉也在等待验收报告；舜玉的业主资料已经提交，等待预交电费而后下一步进程。	1.收集舜玉卖房后信息，以备更改； 2.与物业公司协商代收预交200元电费事宜； 3.因疫情形势变化，舜玉小区再次加强管控，出入不便。
4	千佛山校区	东院、北院、南院、甸柳、燕山	东院、北院、南院箱变尺寸不全，已经上报相关单位，等待验收。签约已经达到84%。燕山手续跑完等待供电施工单位施工。	1.继续联系施工单位，北院过河道问题还在协调中。 2.再次与燕山电改施工单位联系，回复电表箱领用办理中，具体施工时间等通知。

每周水改进展统计（2020.6.27—7.03）

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	二供	南院	水改施工进度，管线完成100%，泵房改造施工进度完成70%，除去34、35、36、41、42、43、44号楼暂时停工，现阶段开始入户PPR管线施工。	本周开始入户PPR管线。
	洪家楼校区	二供	二宿舍 三宿舍	1. 二宿舍外管网及室内管网已铺设完毕，泵房改造已完成并投入使用。（剩余工程量：水表安装） 2. 三宿舍已整体完工，水改已完成。	二宿舍：在新水表井内安装户表； 三宿舍：修复施工破损路面，三宿舍水改已完成。
	趵突泉校区	二供	东村（高层）	等待文化西路开口过河过涵洞批复，尚未开工。	等待批复。
	千佛山校区	二供	东院、北院（高层）	签约户数达到94%以上，由于泵房位置不合理，水务集团需要重新勘探新的位置，尚未开工。	再次联系水务集团，回复：已到东院现场勘察，确定东院泵房位置，施工单位正做开工准备，确定好进场时间后再通知。

直供水现在还没有政策。

每周电梯增设进展统计表（2020.6.27—7.03）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作，争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	0	5	对三宿舍五号楼法人4户不同意电梯加装住户继续做工作。
		五宿舍	38	9	4	13	1.4部电梯施工中（其中1部为本周新开工）； 2.1部电梯走政府审批程序。
3	趵突泉校区	东村、西村舜玉	1	0	0	2	组织同意业主与不同意业主对话。
4	千佛山校区	北院、东院	21 (含3部搁浅)	0	0	10	1. 校区办、离退休处、电梯公司负责人、东院1-1单元牵头人对接座谈，协商研究推动此单元电梯加装相关工作； 2. 与东院11-2单元高层住户沟通，交流该楼低层住户联系协商情况，经了解情况，该单元低层住户反对意愿强烈，情况已向后勤部领导汇报； 3. 同1-4单元业主代表再次沟通，入户方式仍无法达成一致（一二层选择平层，三层以上选择错层）； 4. 根据前期摸底情况，完善更新加装电梯用户意愿统计表。
5	兴隆山校区	南山小区	6	2	0	0	2部电梯手续已办理，计划近期开工一部电梯。
合计			76	17	4	32	1部电梯开工，1部电梯走政府审批程序； 后勤保障部召集各家委会召开工作推进会，梳理总结上半年工作，研讨下一步计划。



